



Chronologie Baufortschritt

September 2018

Einweihung 14.-16.09.2018















August 2018

Baustelle am 31.08.2018

- Außenanlagen fertig
- Bewässerung Zisterne/Brunnen/Platzberegnung fertig
- Lüftung fertig
- Küche in Arbeit
- Bodenbeläge Hallen bis auf Turnhalle fertig
- Bodenbeläge Gaststätte/Vereinszimmer fertig, Kabinen und Flure in Arbeit
- Fliesenarbeiten fertig
- Elektro/Beleuchtung fertig
- Lüftung fertig
- Heizung läuft
- Sanitär bis auf Restarbeiten fertig

FAZIT: Wir sind im Endspurt für die Einweihung vom 14. bis 16.09.2018

















Juli 2018

Baustelle am 28.07.2018













Baustelle am 02.07.2018





Juni 2018

Baustelle am 11.06.2018





Baustelle am 16.06.2018











Mai 2018

Baustelle am 09.05.2018

- Terrasse im Bau
- Verfüllung der Fläche zum TCR (Reserveparkplatz)
- Beginn der Pflasterarbeiten Vorplatz
- Estricharbeiten fertig
- Unterkonstruktionen Prallwände in den Hallen fertig
- Hallentore sind eingebaut











Baustelle am 07.05.2018





Baustelle am 30.04.2018







Baustelle am 15.04.2018

- Parkplätze im Bau
- Wege zum Kunstrasenplatz/Kleinspielfeld gebaut
- Pflaster Geräteschuppen erstellt
- Bewässerungsanlage vorbereitet
- Innenputz fertig
- Heizung/Sanitär/Elektro weit fortgeschritten
- Lüftungsanlagen auf Dach und innen größtenteils montiert
- Estrich in Fluren und Gaststätte verlegt
- Prallwände Sporthallen in Erstellung
- Geräteraumtore zum Teil montiert
- Hallenbeleuchtung und Heizung fast komplett montiert























März 2018

Baustelle am 03.03.2018







Februar 2018

- Dachisolierung aufgebracht
- Trockenbau begonnen
- Elektroinstallationen laufen
- Sanitärinstallationen begonnen
- Heizungsinstallationen begonnen

Baustelle am 19.02.2018





Januar 2018

Baustelle am 20.01.2018

- Dächer sind seit Ende Dezember dicht
- Fenster sind seit Ende Dezember montiert
- Gaststättenbereich und Kabinentrakt werden beheizt und getrocknet
- Elektrotrassen werden gebaut, Kabel werden gezogen
- Lüftungstrassen werden gebaut
- Kabinentrakt ist verputzt







Dezember 2017

Baustelle am 18.12.2017

- Lichtbänder bis auf Turnhalle montiert
- Eingangstüren montiert
- Elektroarbeiten laufen (Trassenbau, Kabelzug)
- Mauern Betriebsgebäude fertig, Dach wird diese Woche montiert









Baustelle am 02.12.2017

- Hallendächer bis auf Lichtbänder fertig
- Lichtkuppeln Kabinen und Gänge gesetzt
- Betriebsgebäude fast fertig gemauert
- Elektro: Steckdosen gebohrt, Schlitze gefräst
- Fettabscheider gesetzt und angeschlossen
- E-Verteiler Außenanlagen gesetzt









November 2017

Baustelle am 25.11.2017

- Brunnenbau ist abgeschlossen
- Stirnseiten der Hallenverkleidungen fertig
- Dach der Gym-Halle bis auf Lichtkuppel fertig
- Geräteschuppen wird gemauert
- Kunstrasenplatz ist fertig
- Elektroarbeiten begonnen
- Dachabdichtungsarbeiten laufen







Baustelle am 20.11.2017









Baustelle am 06.11.2017





Oktober 2017

Baustelle am 27.10.2017











Baustelle am 14.10.2017

- Stahlbau große Halle hat begonnen
- alle tragenden Wände sind gemauert
- Filigrandecken sind alle gelegt, teilweise betoniert
- Zaunbau weit fortgeschritten
- Anwachssicht der Rasenplätze wird gerade aufgetragen
- Barrieren um die Sportplätze werden errichtet
- Lärmschutzwall fast fertig









September 2017

Baustelle am 18.09.2017







Baustelle am 08.09.2017

- Geräteraum und Flur zwischen den Hallen gemauert und mit Decke
- Bodenplatte Küche betoniert
- Gym-Raum und Haustechnikräume gemauert
- Einzäunung und Ballfangzäune begonnen
- Flutlichtmasten Kunstrasen und kleiner Rasenplatz gestellt
- Kunstrasenplatz bis auf Beläge fertig
- großer Rasenplatz bis auf die obersten Erdschichten und die Ansaat fertig
- Beachplatz mit Sand gefüllt
- Zisterne ausgehoben













August 2017


Baustelle am 12.08.2017

- Beginn Mauerarbeiten im Hallenbereich
- Schnitzelgrube fertig gegossen
- Weg um Kunstrasenplatz fertig
- Weg Westseite großer Rasenplatz fertig
- Lärmschutzwall fast fertig modelliert
- Böschungen entlang der Sportplätze fast fertig modelliert
- Beachplatz bis auf Sandfüllung fertig, Hülsen für Netze in Arbeit





Baustelle am 07.08.2017



Juli 2017

Baustelle am 28.07.2017

- Stützmauer zwischen Kunstrasen- und Rasenplatz aufgestellt
- Einfassungen Sportplätze begonnen
- Beachplatz eingefasst und Unterbau begonnen
- Bodenplatte Schnitzelgrube betoniert









Baustelle am 21.07.2017





Baustelle am 14.07.2017





Baustelle am 03.07.2017



Juni 2017

Baustelle am 23.06.2017

- Bauschild aufgestellt
- Fundamentarbeiten Hallenkomplex fortgesetzt (Schnitzelgrube begonnen)
- Drainagen Kunstrasenplatz fertiggestellt
- Drainagen Rasenplatz begonnen







Baustelle am 19.06.2017





Baustelle am 10.06.2017

- Hydrant gesetzt
- Fundamentarbeiten Hallenkomplex
- Vorbereitung Drainagen für Sportplätze
- Entwässerungsgraben und Entwässerungsbecken ausgehoben







Baustelle am 03.06.2017









Mai 2017

Baustelle am 29.05.2017
















Baustelle am 24.05.2017





Baustelle am 15.05.2017









1. Spatenstich am 05.05.2017

2.













Meilensteine Sportmeile Roßtal (SMR)

Zeitpunkt	Aktion
Okt. 2011	Bayrischer Landessportverband (BLSV) beauftragt TVR zur Kooperation mit TUSPO und dem Markt Roßtal
Jan. 2012	Kick-Off Gespräch TVR/TUSPO/Markt Roßtal
Feb. 2012	BLSV besucht Roßtal, Besichtigung der Sportstätten
Juli 2012	1. Bürgerversammlung SMR: Präsentation Konzeptstudie
Okt. 2012	Mitgliederversammlungen TVR/TUSPO pro SMR
Nov. 2012	Marktrat fällt Grundsatzbeschluss pro SMR
Juli 2013	TVR/TUSPO gründen GbR Sportmeile Roßtal
Sept. 2013	Marktrat erteilt Startschuss für Planungsphase
Ende 2013	Europaweite Ausschreibung der Planung
Apr. 2014	Beauftragung Projektsteuerung BPM GmbH/München
Apr. 2014	Beauftragung der Architekten für Gebäude/Freianlagen
Juni 2014	Fertigstellung Konzeptplanung Gebäude/Freianlagen
Juli 2014	Unterzeichnung Kooperationsvertrag TVR/TUSPO/Markt
Sept. 2014	2. Bürgerversammlung: Veröffentlichung Bebauungsplan
Nov. 2014	Abschluss der Vorentwurfsplanung
Dez. 2014	3. Bürgerversammlung mit Information zur Sportmeile
Juli 2015	Marktrat beschließt Flächennutzungsplan Sportmeile
Aug. 2015	Abschluss der Entwurfsplanung
Aug. 2015	Einreichen Förderantrag beim BLSV
Sept. 2015	Markt Roßtal setzt Bebauungsplan Sportmeile in Kraft
Sept. 2015	Einreichen Antrag auf Vorbescheid beim Landratsamt
Dez. 2015	Erteilung positiver Vorbescheid vom Landratsamt
Jan. 2016	Einreichen Bauantrag
Jan. 2016	Beauftragung der Ausführungsplanung bei den Architekten
Sept. 2016	Erteilen der Baugenehmigung durch das Landratsamt
Nov. 2016	Bewilligung vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch BLSV
Jan. 2017	Veröffentlichung der Ausschreibungen Teil 1
März 2017	Vergabe der Aufträge Teil 1 (60% Paket, Hauptgewerke Bau, Außenanl.)
April 2017	Veröffentlichung der Ausschreibungen Teil 2 (Innenausbauten)
Mai 2017	Baubeginn und 1. Spatenstich am 05.05.2017
Sept. 2018	Einweihung